

1. 建表基本資料 BASIC INFORMATION

產品資訊 Product Information	產品型號 Part No.	C09-250-211
	產品名稱 Description	公轉式針基 I.D.2.5 mm
	產品圖面版次 Drawing Rev.	C
模具 Mold Information	模具編號 Mold No.	MI09078
	模具穴數 Cavitation	16
PPOV 建置使用之射出成型機 Press information used on PPOV establishment	射出成型機編號 Press No.	T007
	射出成型機噸數 Press Tonnage (ton)	130
	螺桿尺寸 Screw Diameter (mm)	Ø28
	螺桿形式 Screw type	泛用型螺桿
原料資訊 Material Information	原料料號 Material description	PVC 3MTA002GXX001
	烘料條件 Drying Condition (°C / hr)	N/A

2. 生產資訊 PRODUCTION INFORMATION

Setup 人員 Setup Operator		
日期 Date		
使用模具穴數 Cavitation		
Setup 使用射出成型機 Press information	射出成型機編號 Press No.	
	射出成型機噸數 Press Tonnage (ton)	
	螺桿尺寸 Screw Diameter (mm)	
	螺桿形式 Screw type	☐ 一般/泛用型 General ☐ 其它 Other_____

3. Plastic Point Of View

關鍵參數 KEY CONDITIONS (製程參數 PROCESS PARAMETERS)	目標值 (Target)	下限值 (Low)	上限值 (High)	實際值 (Actual)
塑料融體溫度 PLASTIC MELT TEMPERATURE:				
實際融膠溫度 ACTUAL PLASTIC MELT TEMPERATURE (°C)	184.7	178.7	190.6	
塑料融熔指數 PLASTIC FLOW RATE:				
填充時間 FILL TIME (seconds)	0.95	0.92	0.98	
充填階段的產品平均重量 AVERAGE FILL ONLY PART WEIGHT (g)	0.879	0.876	0.882	
塑料壓力 PLASTIC PRESSURE:				
保壓壓力 HOLD PRESSURE ☐ Bar ☒ kg/cm ²	140 / 1820	135 / 1775	145 / 1885	
保壓時間 HOLD TIME (seconds)	1.0	NCA	NCA	
保壓完的產品平均重量 AVERAGE PACKED OUT PART WEIGHT (g)	0.911	0.908	0.914	

PPOV 主要控管條件表 PPOV Master Cycle Sheet

Table No:PPOV_MI09078_C09-250-211	Rev.	A	Page	2 / 2
-----------------------------------	------	---	------	-------

關鍵參數 KEY CONDITIONS (製程參數 PROCESS PARAMETERS)	目標值 (Target)	下限值 (Low)	上限值 (High)	實際值 (Actual)
冷卻 PLASTIC COOLING:				
冷卻時間 MACHINE COOLING TIME (seconds)	15	NCA	NCA	
模具溫度設定-母模 MOLD WATER TEMP A-SIDE (°C)	N/A	N/A	N/A	N/A
模具溫度設定-公模 MOLD WATER TEMP B-SIDE (°C)	27	NAC	NAC	
模具溫度設定-滑塊 MOLD WATER TEMP SLIDE (°C)	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A : 不適用 Not applicable

NCA : 不可調整 Not changeable

參考參數 REFERENCE PARAMETER	目標值 (Target)				實際值 / 紀錄 (Actual / Record)			
充填階段的模重(不含料頭) FILL ONLY SHOT WEIGHT (PARTS ONLY)FULL CAVITATION (g)	14.06							
保壓完的模重(不含料頭) PACKED OUT SHOT WEIGHT (PARTS ONLY)FULL CAVITATION (g)	14.57							
鎖模力 CLAMP TONNAGE / MACHINE SETTING (ton)	68							
週期時間 MOLD CYCLE TIME (seconds)	33.5							
熱澆道系統 HOT RUNNER CONTROLLER (°C)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. 參考資料 REFERENCE

無。 N/A

版本履歷 Revision History

版次 Rev.	摘要 Description	日期 Date
A	P/N:C09-250-211 在射出成型機 T007 建置既有製程之 PPOV 主要控管條件。	2022-10-28

制定 / 審核 Preparation / Approval

	職稱 Title	簽名 Signature	日期 Date
制定 Preparation	工程師 Engineer	范振傑	2022-10-28
審核 Approval	廠長 Plant Manager	陳永川	2022-10-28