

1. 建表基本資料 BASIC INFORMATION

產品資訊 Product Information	產品型號 Part No.	K07-350-251
	產品名稱 Description	U 型管 I.D.3.5mm
	產品圖面版次 Drawing Rev.	C
模具 Mold Information	模具編號 Mold No.	MI12111
	模具穴數 Cavitation	8
PPOV 建置使用之射出成型機 Press information used on PPOV establishment	射出成型機編號 Press No.	P14
	射出成型機噸數 Press Tonnage (ton)	150
	螺桿尺寸 Screw Diameter (mm)	Ø 32
	螺桿形式 Screw type	一般/泛用型 General
原料資訊 Material Information	原料料號 Material description	PVC GEON M4910
	烘料條件 Drying Condition (°C / hr)	N/A

2. 生產資訊 PRODUCTION INFORMATION

Setup 人員 Setup Operator		
日期 Date		
使用模具穴數 Cavitation		
Setup 使用射出成型機 Press information	射出成型機編號 Press No.	
	射出成型機噸數 Press Tonnage (ton)	
	螺桿尺寸 Screw Diameter (mm)	
	螺桿形式 Screw type	☐ 一般/泛用型 General ☐ 其它 Others_____

3. Plastic Point Of View

關鍵參數 KEY CONDITIONS (製程參數 PROCESS PARAMETERS)	目標值 (Target)	下限值 (Low)	上限值 (High)	實際值 (Actual)
塑料融體溫度 PLASTIC MELT TEMPERATURE:				
實際融膠溫度 ACTUAL PLASTIC MELT TEMPERATURE (°C)	182.7	176.8	188.7	
塑料融熔指數 PLASTIC FLOW RATE:				
填充時間 FILL TIME (seconds)	1.23	1.20	1.26	
充填階段的產品平均重量 AVERAGE FILL ONLY PART WEIGHT (g)	0.620	0.618	0.623	
塑料壓力 PLASTIC PRESSURE:				
保壓壓力 HOLD PRESSURE ☐ Bar ☒ kg/cm ²	110 / 1610.4	100 / 1464	120 / 1756.8	
保壓時間 HOLD TIME (seconds)	2.2	NCA	NCA	
保壓完的產品平均重量 AVERAGE PACKED OUT PART WEIGHT (g)	0.647	0.644	0.650	

 凱益股份有限公司 MOULDEX CO., LTD.	PPOV 主要控管條件表 PPOV Master Cycle Sheet			
Table No: PPOV_M12111_K07-350-251	Rev.	B	Page	2 / 2

關鍵參數 KEY CONDITIONS (製程參數 PROCESS PARAMETERS)	目標值 (Target)	下限值 (Low)	上限值 (High)	實際值 (Actual)
冷卻 PLASTIC COOLING:				
冷卻時間 MACHINE COOLING TIME (seconds)	10.0	NCA	NCA	
模具溫度設定-母模 MOLD WATER TEMP A-SIDE (°C)	N/A	N/A	N/A	N/A
模具溫度設定-公模 MOLD WATER TEMP B-SIDE (°C)	N/A	N/A	N/A	N/A
模具溫度設定-滑塊 MOLD WATER TEMP SLIDE (°C)	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A：不適用 Not applicable

NCA：不可調整 Not changeable

參考參數 REFERENCE PARAMETER	目標值 (Target)				實際值 / 紀錄 (Actual / Record)			
充填階段的模重(不含料頭) FILL ONLY SHOT WEIGHT (PARTS ONLY)FULL CAVITATION (g)	4.96							
保壓完的模重(不含料頭) PACKED OUT SHOT WEIGHT (PARTS ONLY)FULL CAVITATION (g)	5.18							
鎖模力 CLAMP TONNAGE / MACHINE SETTING (ton)	94							
週期時間 MOLD CYCLE TIME (seconds)	21.3							
熱澆道系統 HOT RUNNER CONTROLLER (°C)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. 參考資料 REFERENCE

無。N/A

版本履歷 Revision History

版次 Rev.	摘要 Description	日期 Date
A	K07-350-251 於射出成型機 P15 執行參數驗證。新增 PPOV 主要控管條件表。	2023-09-19
B	因更換新製公母模仁，於射出成型機 P14 重新驗證並建置 PPOV 主要控管條件表。	2024-01-29

制定 / 審核 Preparation / Approval

	職稱 Title	簽名 Signature	日期 Date
制定 Preparation	工程師 Engineer	范振傑	2024-01-29
審核 Approval	廠長 Plant Manager	陳永川	2024-01-29