

1. 基本資料 BASIC INFORMATION

製表人員 Engineer	范振傑	
產品資訊 Product Information	產品型號 Part No.	R1-15853
	產品名稱 Description	UNIVERSAL VIAL CAP
	產品圖面版次 Drawing Rev.	03
設備資訊 Equipment Information	模具編號 Mold No.	MT13152
	模具穴數 Cavitation	32
	生產模穴 Production Cavities	
	射出成型機編號 Press No.	P10
	射出成型機噸數 Press Tonnage (ton)	100
	螺桿尺寸 Screw Diameter (mm)	Ø 32
原料資訊 Material Information	原料料號 RAW Material No.	USI NA207-66 LDPE WITHMINJUI BLUE COLORANT NO. 77504
	烘料條件 Drying Condition	N/A

2. Plastic Point Of View

關鍵參數 KEY CONDITIONS (製程參數 PROCESS PARAMETERS)	目標值 (Target)	下限值 (Low)	上限值 (High)	實際值 (Actual)
塑料融體溫度 PLASTIC MELT TEMPERATURE:				
實際融膠溫度 ACTUAL PLASTIC MELT TEMPERATURE DEG (°C)	196.8	190.8	202.8	
塑料融熔指數 PLASTIC FLOW RATE:				
填充時間 FILL TIME (SECONDS)	0.61	0.58	0.64	
充填階段的產品平均重量 AVERAGE FILL ONLY PART WEIGHT (g)	0.221	0.219	0.223	
塑料壓力 PLASTIC PRESSURE:				
保壓壓力 HOLD PRESSURE ■ Bar □ kg/cm ²	780	720	840	
保壓時間 HOLD TIME (SECONDS)	2.5	NCA	NCA	
保壓完的產品平均重量 AVERAGE PACKED OUT PART WEIGHT (g)	0.284	0.283	0.286	
冷卻 PLASTIC COOLING:				
冷卻時間 MACHINE COOLING TIME (SECONDS)	18	NCA	NCA	
模具溫度設定-母模 MOLD WATER TEMP A-SIDE DEG (°C)	N/A	N/A	N/A	
模具溫度設定-公模 MOLD WATER TEMP B-SIDE DEG (°C)	N/A	N/A	N/A	
模具溫度設定-滑塊 MOLD WATER TEMP SLIDE DEG (°C)	N/A	N/A	N/A	

N/A : 不適用 Not applicable

NCA : 不可調整 Not changeable

 凱益股份有限公司 MOULDEX CO., LTD.	PPOV 主要控管條件表 PPOV Master Cycle Sheet			
Table No:PPOV_MT13152_R1-15853	Rev.	A	Page	2/ 2

參數 PARAMETER	目標值 (Target)	實際值 / 紀錄 (Actual / Record)							
充填階段的模重(不含料頭) FILL ONLY SHOT WEIGHT (PARTS ONLY)FULL CAVITATION (g)	7.07								
保壓完的模重(不含料頭) PACKED OUT SHOT WEIGHT (PARTS ONLY)FULL CAVITATION (g)	9.10								
鎖模力 CLAMP TONNAGE / MACHINE SETTING (ton)	80								
熱澆道系統 HOT RUNNER CONTROLLER (°C)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
週期時間 MOLD CYCLE TIME (SECONDS)	29.7								

SET UP 實際參數紀錄員及記錄日期

SIGN AND DATE FOR SET UP : _____

版本履歷 Revision History

版次 Rev.	摘要 Description	日期 Date
A	R1-15853 於射出成型機 P10 執行參數驗證。新增 PPOV 主要控管條件表。	2022-08-05

審核 Approval

部門 Dep.	職稱 Title	簽名 Signature	日期 Date
製造部 Manufacturing	廠長 Facility Manager	陳永川	2022-08-05